

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2024

stan na dzień 10.12.2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2024	Uwagi
	Dz. 600 rozdz.60013 § 6300	695 647,18	
1	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkwianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” 1.2023	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.05.2020 nr XXIII.238.2020 . W związku z odstąpieniem przez MZDW od sfinalizowania umowy dotacji, środki finansowe przesunięto na inne zadania inwestycyjne.
2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie 7.2024	0,00	Zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.221.2020. W związku z niezakończeniem prac budowlanych MZDW nie wystąpiło z wnioskiem o płatność. Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne.
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie 8.2024	695 647,18	Zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.220.2020. Zadanie w trakcie finalizowania przekazania środków.
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 i § 6370	40 032 773,04	
4	Budowa ul. Nowoінżynierskiej i ul. Elektrycznej 2.115	300 000,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa ul. Nowoінżynierskiej (ul. Europejskiej) na odc. od ul. 3 Maja do Jaronia Kowalskiego, zakończenie II kwartał 2025.
5	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 2.147	5 217 719,60	Zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piastów. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
6	Budowa ul. Przytorowej 2.266	9 167 107,12	Zadanie zakończone w zakresie prac budowlanych. W trakcie procedura pozyskania dokumentu wydanego przez PINB, uprawniającego do eksploatacji. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg.
7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	21 826,00	Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przeniesione do zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego.
8	Budowa ul. Grunwaldzkiej 2.288	18 804 259,20	zadanie zakończone, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład + rezerwa Premiera RP
9	Budowa ul. Błękitnej 1.2021	102 336,00	opracowano projekt
10	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego 6.2021	125 644,50	opracowano projekt
11	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	237 574,50	opracowano projekt

12	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	582 000,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na budowę: 1. chodnika Kraszewskiego - AK - termin XII 2024 2. chodnika Tworki-Sadowa - termin XII 2024. 3. chodnik w ul. Zachodniej - termin XII 2024 (poz. 1 - 3 oczekujemy na prawo do dysponowania gruntem) 4. chodnik w ul. Wapiennej - termin XII 2024. 5. Budowa chodnika Rysia -Granitowa - w trakcie realizacji. Termin VII 2025. 6. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ul. Partyzantów odcinek Wysoka - Natolińska - zadanie zakończone.
13	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku 8.2024	90 000,00	projekt w opracowaniu - termin VI 2026
14	Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusałki do ul. Długosza 24.2024	1 789 600,29	Zadanie zakończone
15	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	58 649,50	opracowano projekt
16	Budowa ul. Bocznej 23.2024	1 049 773,39	zadanie zakończone
17	Budowa ul. Wyspiańskiego 9.2024	22 017,00	projekt w opracowaniu - termin IV 2025
18	Budowa ul. Willowej 2.2023	123 984,00	opracowano projekt
19	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza 10.2024	1 812 281,94	zadanie zakończone
20	Przebudowa ul. Hubala 11.2021	0,00	odstąpiono od realizacji zadania
21	Budowa parkingów parkuj i jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź 18.2020.0	418 000,00	zadanie zakończone w zakresie wypłaty waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy realizującego inwestycję
22	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 100.2024	30 000,00	w trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
23	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej 101.2024	30 000,00	w trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
24	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej 102.2024	40 000,00	w trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
25	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 108.2024	10 000,00	rozpoczęto realizację zadania w zakresie usunięcia kolizji z gazociągiem
	Dz.750 rozdz.75023 § 6050	44 740,00	
26	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy 19.2024	9 840,00	opracowano projekt
27	Modernizacja budynku USC 92.2024	34 900,00	w opracowaniu dokumentacja projektowa - termin IV 2025

	Dz.754 rozdz.75495 § 6050	188 600,00	
28	Monitoring miasta 2.106	188 600,00	zadanie w realizacji w tym: montaż kamer na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego/ul. Kubusia Puchatka, ul. Ks. Józefa i ul. Ks. Trojdena, rondo 100-lecia Praw Kobiet i przy Placu Jana Pawła II - termin XII 2024
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 i § 6370	20 213 421,59	
29	Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną 33.2020	19 979 501,59	Zadanie zakończone, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
30	Dostosowanie sanitariatów w SP nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych 11.2024	233 920,00	zadanie zakończone
	Dz.801 rozdz.80104 § 6050 i § 6370	17 485 573,14	
31	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	17 214 336,65	zadanie zakończone
32	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki 2.193	100 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VIII 2026
33	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych 59.2022	171 236,49	zadanie zakończone
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	135 300,00	
34	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 89.2023	135 300,00	zadanie projektowe w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia XII 2024
	Dz.855 rozdz. 85595 § 6050 i § 6057 i § 6059	0,00	
35	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak możliwości realizacji w okresie wakacyjnym oraz zbyt duży koszt w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzyści.
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	13 382 859,00	
36	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	499 380,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
37	Wodociąg w ul. Monte Cassino 14.2021	200 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
38	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej 13.2021	300 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
39	Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek 12.2024	39 360,00	opracowano projekt
40	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	2 217 380,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
41	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino 19.2021	250 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025

42	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej 66.2022	234 561,00	zadanie zakończone
43	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej 4.2023	30 504,00	opracowano projekt
44	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego 30.2024	33 500,00	projekt w opracowaniu - termin V 2025
45	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego 97.2024	9 578 174,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025. Zadanie początkowo realizowane w ramach zadania: Budowa ul. Jaronia Kowalskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
	Dz.900 rozdz.90015 § 6050	87 500,00	
46	Oświetlenie przejść dla pieszych 2.94	0,00	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w realizacji - termin III 2025. Doświetleniem objęte przejścia: w ul. Chopina przy ul. Moniuszki, w ul. Obronców Pokoju przy SP 8, ul. Helenowska w rejonie ul. Jasnej oraz w ul. Pogodnej (pomiędzy ul. Prusa i ul. Targową).
47	Budowa oświetlenia w ul. Dębowej 103.2024	12 500,00	projekt w opracowaniu - termin XII 2024
48	Budowa oświetlenia na skwerze przy ul. Długosza i ul. Kwitnącej 94.2024	25 000,00	opracowano projekt
49	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej 95.2024	20 000,00	projekt w opracowaniu - termin XII 2024
50	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego 96.2024	30 000,00	projekt w opracowaniu - termin XII 2024
	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	20 000,00	
51	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 104.2024	20 000,00	w trakcie prac koncepcyjnych
	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	5 170 000,00	
52	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 88.2023	5 170 000,00	zadanie w realizacji - termin I 2025
RAZEM		97 456 413,95	

NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji

Elżbieta Korach

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski