


PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 10.06.2024 r.

WRI.0012.1.1.2024.E.J-L



Pani Marzena Wieteska

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Kom.

i Finansów Miasta

Rady Miasta Pruszkowa

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.1.1.2024.GKiFM z dnia 27.05.2024 r., przekazuję w załączeniu informację dotyczącą stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2024.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

Do wiadomości:

Pan Karol Chlebiński

Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 88 88

Pruszków
poznasz - polubisz



Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2024			
stan na dzień 10.06.2024r.			
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
		2024	
	Dz. 600 rozdz.60013 § 6300	1 000 000,00	
1	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” 1.2023	100 000,00	zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.05.2020 nr XXIII.238.2020
2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie 7.2024	300 000,00	zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.221.2020
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie 8.2024	600 000,00	zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.220.2020
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	46 751 441,59	
4	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej 2.115	300 000,00	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa ul. Nowożytniejskiej (ul. Europejskiej) na odc. od ul. 3 Maja do Jaronia Kowalskiego, zakończenie XI 2024
5	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 2.147	5 250 143,39	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piastów, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ; w trakcie realizacji roboty podobne w zakresie budowy monitoringu - termin VII 2024 r.
6	Budowa ul. Przytorowej 2.266	11 600 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin X 2024
7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	5 500 000,00	zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - termin XI 2025
8	Budowa ul. Grunwaldzkiej 2.288	20 463 909,20	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład + rezerwa Premiera- termin VII 2024
9	Budowa ul. Błękitnej 1.2021	120 000,00	projekt w opracowaniu, termin VII 2024
10	Budowa ul. Rotmistrza Piłckiego 6.2021	125 644,50	projekt w opracowaniu, termin X 2024
11	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	211 744,50	projekt w opracowaniu, termin X 2024
12	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	200 000,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na budowę: 1. chodnika Kraszewskiego - AK - termin VI 2024 2. chodnika Tworki-Sadowa - termin VI 2024 3. chodnika Rysia-Granitowa - termin XI 2024 4. chodnik w ul. Zachodniej - projekt, termin IX 2024, oczekujemy na prawo do dysponowania gruntem
13	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku 8.2024	100 000,00	w przygotowaniu wniosek na postępowanie przetargowe
14	Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusalki do ul. Długosza 24.2024	1 600 000,00	zadanie w realizacji - termin XI 2024

15	Budowa ul. Bocznej od Prusa 23.2024	100 000,00	zadanie na etapie postępowania przetargowego - otwarcie ofert planowane na 17.06.2024 r.
16	Budowa ul. Wyspiańskiego 9.2024	50 000,00	projekt w opracowaniu - termin IV 2025
17	Budowa ul. Willowej 2.2023	130 000,00	projekt w opracowaniu, zakończenie XI 2024
18	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza 10.2024	500 000,00	zadanie po przetargu, podpisanie umowy planowane na 11.06.2024 r.
19	Przebudowa ul. Hubala 11.2021	500 000,00	odstąpiono od realizacji zadania
	Dz.750 rozdz.75023 § 6050	100 000,00	
20	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy 19.2024	100 000,00	projekt w opracowaniu - termin IX 2024
	Dz.754 rozdz.75495 § 6050	200 000,00	
21	Monitoring miasta 2.106	200 000,00	wniosek na przetarg złożony w BZP. Montaż kamer na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego/ul. Kubusia Puchatka, ul. Ks. Józefa i ul. Ks. Trojdena, rondo 100-lecia Praw Kobiet i przy Placu Jana Pawła II
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	25 349 712,44	
22	Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną 33.2020	19 579 712,44	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie VIII 2024
23	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 88.2023	5 170 000,00	zadanie w realizacji - termin XII 2024
24	Dostosowanie sanitariatów w SP nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych 11.2024	600 000,00	zadanie w trakcie procedur przetargowych, otwarcie ofert nastąpiło 10.05.2024 r. - zakończenie VIII 2024
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	135 300,00	
25	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 89.2023	135 300,00	zadanie projektowe w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia XII 2024
	Dz.801 rozdz.80104 § 6050	17 800 000,00	
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	17 200 000,00	zadanie w realizacji trwają prace przy zagospodarowaniu terenu i wykończeniu obiektu , zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie IX 2024; w opracowaniu projekt budowy przedszkola zastępczego na terenie PM nr 6 - przewidywany termin zakończenia XII 2024
27	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki 2.193	100 000,00	w trakcie procedury przetargowej, termin 26 miesięcy od daty podpisania umowy
28	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wynogów higieniczno-sanitarnych 59.2022	500 000,00	w trakcie procedury przetargowej - termin realizacji IX 2024
	Dz.855 rozdz. 85595 § 6050	482 487,47	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, ponieważ złożone oferty przekroczyły wartość środków zabezpieczonych w budżecie - I oferta w kwocie 2196929,53 zł, II oferta w kwocie 2152500 zł brutto; Drugie postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żąda oferta. Ostatecznie odstąpiono od realizacji ze względu na brak możliwości realizacji w okresie wakacyjnym oraz zbyt duży koszt w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzyści..
29	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	482 487,47	
	Dz.855 rozdz. 85595 § 6057	896 550,00	
29	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	896 550,00	
	Dz.855 rozdz. 85595 § 6059	120 963,00	
29	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	120 962,53	

	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	3 650 000,00	
30	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	500 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
31	Wodociąg w ul. Monte Cassino	200 000,00	umowa na realizację zadania w podpisie
32	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	300 000,00	umowa na realizację zadania w podpisie
33	Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek	50 000,00	projekt w opracowaniu - termin XI 2024
34	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	2 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
35	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	250 000,00	umowa na realizację zadania w podpisie
36	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej 66.2022	300 000,00	zadanie w realizacji - termin VIII 2024
37	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego 30.2024	50 000,00	projekt w opracowaniu - termin V 2025
	Dz.900 rozdz.90015 § 6050	200 000,00	
38	Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w trakcie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert planowane na dzień 12.06.2024 r. Doświetleniem objęte przejścia: w ul. Chopina przy ul. Moniuszki, w ul. Obrońców Pokoju przy SP 8, ul. Helenowska w rejonie ul. Jasnej oraz w ul. Pogodnej (pomiędzy ul. Prusa i ul. Targową)
	SUMA	96 786 454,27	

ZASTĘPCA PREZYPDENTA
 MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski