




Pruszków, 2 lipca 2024 r.

WRI.0012.3.2024



Pani Marzena Wieteska
Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej i Finansów Miasta
Rady Miasta Pruszkowa

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Przewodniczącej na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Finansów Miasta, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 r. o godzinie 17:00, w sali nr 59 Urzędu Miasta, przekazujemy stosowne wyjaśnienia, będące podstawą do dalszej dyskusji w zakresie wynikającym z pkt. 2 przyjętego porządku obrad.

W formie tabelarycznej przekazujemy uaktualnioną ze stanem na dzień 2 lipca 2024 r. ocenę stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej, będącą odzwierciedleniem zadań realizowanych w roku bieżącym oraz wskazującą na kontynuację niektórych zadań w latach kolejnych.

Dodatkowo wskazujemy, że w perspektywie planowania budżetu Miasta na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata kolejne, warto uwzględnić konieczność realizacji poniżej wymienionych zadań inwestycyjnych, kluczowych ze względu na kontynuację rozszerzania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta, jak również rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej:

1. Uzbrajania obszarów przyległych do Parku Mazowsze w zakresie budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, tj. ul. T. Danielewicz, Szarych Szeregów, Diamentowej, czy ul. Żłotej.
2. Budowy nowych lub przebudowy istniejących układów drogowych, w tym między innymi ul. Grafitowej, Szczęsnej, Przemysłowej, Olszowej, Moniuszki. Realizacja tych prac jest szczególnie istotna ze względu na rozpoczętą inwestycję oświatową, polegającą na budowie Przedszkola Miejskiego nr 9, gdzie docelowe odprowadzenie wód opadowych kierowane jest już w nowe rozwiązania sieciowe.
3. Budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Błońskiej i Południowej, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu przy wyjeździe z tunelu pod torami PKP.
4. Przebudowy ul. 3-go Maja na odcinku od torów PKP do ul. Ciechanowskiej. Ulica ta z uwagi na fakt, że jest jedną z głównych ulic Żbikowa, wymaga poprawy stanu technicznego





i dostosowania do obecnych standardów drogowych poprzez budowę chociażby ciągu pieszo-rowerowego.

5. Przebudowy ciągu ulic Marii Dąbrowskiej, Korczaka i Zdziarskiej, będących jedną z głównych dróg łączących Piastów z Pruszkowem. Ulice te na skutek prowadzonych robót przez MPWiK, w związku z budową kolektora c-bis, uległy znaczącej degradacji.
6. Przebudowy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykonanie podjazdu oraz windy) przejścia pod torami PKP w rejonie „czarnej drogi”.
7. Budowy ul. Malwy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej. Inwestycja ta ma na celu wyeliminowanie stałego zalewania ul. Bagnistej w rejonie numerów 14-16.
8. Przebudowy ul. Wierzbowej, której stan nawierzchni wykonanej z kostki brukowej ulega cyklicznemu pogorszeniu w okresach jesienno-zimowych, powodując konieczność częstych i doraźnych napraw nawierzchni, obciążając budżet wydatków bieżących.
9. Przebudowy obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 z uwagi na znajdujące się pod boiskami sieci oraz mocno wyeksploatowany stan istniejących nawierzchni.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

Załączniki:

1. Ocena stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej – stan na dzień 02.07.2024 r.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta.
3. aa.



Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2024			
stan na dzień 02.07.2024r.			
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
		2024	
	Dz. 600 rozdz.60013 § 6300	1 000 000,00	
1	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” 1.2023	100 000,00	zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.05.2020 nr XXIII.238.2020
2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie 7.2024	300 000,00	zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al.. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.221.2020
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie 8.2024	600 000,00	zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al.. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.220.2020
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	48 318 091,09	
4	Budowa ul. Nowożynińskiej i ul. Elektrycznej 2.115	300 000,00	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa ul. Nowożynińskiej (ul. Europejskiej) na odo. od ul. 3 Maja do Jaronia Kowalskiego, zakończenie XI 2024
5	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 2.147	5 250 143,39	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piastów, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ; w trakcie realizacji roboty podobne w zakresie budowy monitoringu - termin VII 2024 r.
6	Budowa ul. Przytorowej 2.266	11 600 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin X 2024, zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg
7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	5 500 000,00	zadanie w trakcie realizacji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - termin XI 2025
8	Budowa ul. Grunwaldzkiej 2.288	20 463 909,20	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład + rezerwa Premiera- termin VII 2024
9	Budowa ul. Błękitnej 1.2021	120 000,00	projekt w opracowaniu, termin VII 2024
10	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego 6.2021	125 644,50	projekt w opracowaniu, termin X 2024
11	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	237 744,50	projekt w opracowaniu, termin X 2024
12	Budowa chodników, ciągów pieszo- rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	282 000,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na budowę: 1. chodnika Kraszewskiego - AK - termin XII 2024 2. chodnika Tworki-Sadowa - termin XII 2024 3. chodnika Rysia-Granitowa - termin XI 2024 4. chodnik w ul. Zachodniej - projekt, termin IX 2024, oczekujemy na prawo do dysponowania gruntem
13	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku 8.2024	100 000,00	w przygotowaniu wniosek na postępowanie przetargowe
14	Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusalki do ul. Długosza 24.2024	1 600 000,00	zadanie w realizacji - termin XI 2024
15	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	58 649,50	projekt w opracowaniu - termin IX 2024

16	Budowa ul. bocznej od Prusa 23.2024	100 000,00	zadanie na etapie postępowania przetargowego - brak środków na podpisanie umowy
17	Budowa ul. Wyspiańskiego 9.2024	50 000,00	projekt w opracowaniu - termin IV 2025
18	Budowa ul. Willowej 2.2023	130 000,00	projekt w opracowaniu, zakończenie XI 2024
19	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza 10.2024	1 900 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin XII 2024
20	Przebudowa ul. Hubala 11.2021	500 000,00	odstąpiono od realizacji zadania
21	Budowa parkingów parkuj i jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź 18.2020.0	418 000,00	środki zabezpieczone na wypłatę waloryzacji dla wykonawcy realizującego inwestycję
	Dz.750 rozdz.75023 § 6050	300 000,00	
22	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy 19.2024	100 000,00	projekt w opracowaniu - termin IX 2024
23	Modernizacja budynku USC 19.2024	200 000,00	w przygotowaniu postępowanie przetargowe na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku USC oraz zlecenie dokumentacji projektowej na naprawę kolumn
	Dz.754 rozdz.75495 § 6050	200 000,00	
24	Monitoring miasta 2.106	200 000,00	zadanie w trakcie procedur przetargowych; montaż kamer na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego/ul. Kubusia Puchatka, ul. Ks. Józefa i ul. Ks. Trojdena, rondo 100-lecia Praw Kobiet i przy Placu Jana Pawła II
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	25 123 712,44	
25	Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną 33.2020	19 579 712,44	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie VIII 2024
26	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 88.2023	5 170 000,00	zadanie w realizacji - termin XII 2024
27	Dostosowanie sanitariatów w SP nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych 11.2024	374 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VIII 2024
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	135 300,00	
28	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 89.2023	135 300,00	zadanie projektowe w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia XII 2024
	Dz.801 rozdz.80104 § 6050	18 099 055,10	
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	17 499 055,10	zadanie w realizacji trwają prace przy zagospodarowaniu terenu i wykończeniu obiektu , zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie IX 2024; w opracowaniu projekt budowy przedszkola zastępczego na terenie PM nr 6 - przewidywany termin zakończenia XII 2024
30	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki 2.193	100 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VIII 2026
31	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych 59.2022	500 000,00	zadanie w trakcie procedur przetargowych

	Dz.855 rozdz. 85595 § 6050	482 487,47	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, ponieważ złożone oferty przekroczyły wartość środków zabezpieczonych w budżecie - I oferta w kwocie 2196929,53 zł, II oferta w kwocie 2152500 zł brutto; Drugie postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żądana oferta. Ostatecznie odstąpiono od realizacji ze względu na brak możliwości realizacji w okresie wakacyjnym oraz zbyt duży koszt w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzyści..
32	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	482 487,47	
	Dz.855 rozdz. 85595 § 6057	896 550,00	
33	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	896 550,00	
	Dz.855 rozdz. 85595 § 6059	120 963,00	
34	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala 3.2023	120 962,53	
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	3 685 793,00	
35	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	500 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
36	Wodociąg w ul. Monte Cassino	200 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
37	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	400 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
38	Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek	50 000,00	projekt w opracowaniu - termin XI 2024
39	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	2 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
40	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	250 000,00	zadanie w trakcie realizacji - termin VI 2025
41	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej 66.2022	300 000,00	zadanie zakończone
42	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej	35 793,00	projekt w opracowaniu - termin XII 2024
43	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego 30.2024	50 000,00	projekt w opracowaniu - termin V 2025
	Dz.900 rozdz.90015 § 6050	200 000,00	
44	Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w trakcie postępowania przetargowego. Doświetleniem objęte przejścia: w ul. Chopina przy ul. Moniuszki, w ul. Obronców Pokoju przy SP 8, ul. Helenowska w rejonie ul. Jasnej oraz w ul. Pogodnej (pomiędzy ul. Prusa i ul. Targową).
	SUMA	98 870 951,87	

NACZELNIK
Wydziału Zarządzania Inwestycjami
Elżbieta Korach

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
Michał Landowski