




Pruszków, 17 września 2024 r.



Pani Małgorzata Widera

Przewodnicząca Komisji Oświaty

Kultury i Sportu

Rady Miasta Pruszkowa

Dotyczy: Informacji Prezydenta Miasta Pruszkowa w zakresie stanu realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowych oraz żłobkach (w tym remontów wakacyjnych) – podsumowanie za I półrocze.

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Przewodniczącej na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszkowa, które odbędzie się w dniu 24 września 2024 roku o godzinie 17:00 w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie, poniżej przedstawiamy stosowne informacje.

• **Szkoła Podstawowa nr 1:**

- Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie hali sportowej o konstrukcji łukowej. Zakończono wykonanie stanu surowego zaplecza hali oraz montażu stolarki okiennej. Obecnie prowadzone są prace instalacyjne wewnątrz budynku, przygotowujące obiekt do wykonania wypraw tynkarskich oraz posadzek. W zakresie hali łukowej trwa wykonywanie warstw podbudowy pod nawierzchnię trawiastą. Zakończenie inwestycji przewiduje się na IV kw. 2024 r.
- W ramach remontów dokonano wymiany centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, która z uwagi na bardzo długi okres użytkowania oraz brak dostępności części zamiennych, przestała funkcjonować.
- W opracowaniu jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont dachu w związku ze zgłaszanymi przez Dyрекcję placówki przeciekami pokrycia dachowego. Termin realizacji IV kw. 2024 r.



- **Szkoła Podstawowa nr 3:**

- Trwa realizacja inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie placówki. Inwestycja jest w ostatniej fazie realizacji. Obecnie kończone są prace w istniejących częściach obiektu, w tym część administracyjna, część dydaktyczna zlokalizowana na lp. od Al. Wojska Polskiego oraz teren zewnętrzny od strony ul. Powstańców. Trwa również montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu. Zakończenie całości prac przewiduje się do 30 października 2024 r.

- **Szkoła Podstawowa nr 5:**

- W ramach remontów dokonano wymiany zasobnika ciepłej wody, który uległ awarii.
- W ramach udzielonych gwarancji pod koniec sierpnia oraz na początku września przeprowadzono prace związane usunięciem starego oraz wykonaniem nowego natrysku EPDM na bieżni lekkoatletycznej oraz boisku do koszykówki, wraz z odtworzeniem linii. Obecnie prowadzone są również prace związane z całkowitą wymianą nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz miejscową naprawą podbudowy, których jakość została zakwestionowana przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji.

- **Szkoła Podstawowa nr 6:**

- W ramach zadań remontowych dokonano naprawy instalacji odgromowej oraz wymiany przewodów odgromowych na dachu, a także naprawy daszka nad I piętrem budynku od ul. Lipowej. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu dwuspadowego starej części budynku, z terminem realizacji przypadającym na IV kw. 2024 r.

- **Szkoła Podstawowa nr 8:**

- W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace polegające na dostosowaniu istniejących sanitariatów chłopców i dziewcząt do wymogów higieniczno-sanitarnych. Prace polegały na wymianie glazury, przerobieniu instalacji kanalizacyjnej, wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie kabin sanitarnych, wyposażeniu łazienek. Dodatkowo w ramach prac remontowych wykonano cyklizowanie podłóg w dwóch salach wraz z lakierowaniem, wymianę podłóg w dwóch salach na panele winylowe oraz wymianę fragmentów instalacji hydrantowej w pomieszczeniach wężla ciepłego.
- W ramach zadań remontowych zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu istniejącego boiska do piłki nożnej. Termin realizacji IV kw. 2024 r.



- **Przedszkole Miejskie nr 1:**

- W ramach udzielonych gwarancji pod koniec sierpnia oraz na początku września przeprowadzono prace związane całkowitą wymianą podbudowy miniboiska wraz z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej i odtworzeniem linii. Z uwagi a na szeroki zakres roszczenia gwarancyjnego, Wykonawca prowadzić będzie jeszcze prace polegające na całkowitym demontażu istniejących nawierzchni placów zabaw i chodników, naprawą podbudowy oraz ponownym wykonaniu nawierzchni w technologii bezspoinowej.

- **Przedszkole Miejskie nr 2:**

- W miesiącach sierpień-wrzesień zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem kabin wc w wybranych łazienkach. Zadanie realizowane jest w wyniku decyzji nałożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie jeszcze w roku 2022. Obecnie trwają procedury odbiorowe.

- **Przedszkole Miejskie nr 3:**

- W zakresie prac remontowych dokonano wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku do studzienki rewizyjnej.

- **Przedszkole Miejskie nr 5:**

- W ramach prac remontowych wykonano malowanie kuchni i pomieszczeń kuchennych, wymianę umywalk w łazience i wymianę gumowych nosków antypoślizgowych na schodach klatki schodowej.

- **Przedszkole Miejskie nr 7:**

- W ramach prac remontowych zaplanowano do wykonania wymianę misek ustępowych w ilości 3 szt. w łazienkach, wymianę szafy na leżaki, cyklinowanie podłogi i wymianę drzwi zewnętrznych wraz z malowaniem ścian i sufitu w sali dydaktycznej, usunięcie przyczyny zacieku w sali dydaktycznej i kuchni oraz częściową wymianę rury spustowej, remont dachu na budynku gospodarczym (likwidacja eternitu).

- **Przedszkole Miejskie nr 9:**

- Na terenie przedszkola realizowana jest budowa nowego 8 oddziałowego obiektu. Z dniem 12 sierpnia przekazano Wykonawcy pierwszą część placu budowy. Druga część została przekazana w dniu 17 września, po przeprowadzce Przedszkola nr 9 do Przedszkola Miejskiego nr 11. W najbliższych dniach planowane jest odłączeni obiektu od mediów i rozpoczęcie prac



rozbiórkowych obiektu. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2026, z terminem zakończenia 20.08.2026 r.

- **Przedszkole Miejskie nr 11:**

- W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana została inwestycja polegająca na rozbudowie przedszkola z 5 do 8 oddziałów. Obiekt zyskał nowe przestrzenie dydaktyczne (w tym salę sensoryczną oraz salę zajęć ruchowych) oraz administracyjno-socjalne, w tym również dwa place zabaw, parking wewnętrzny oraz wiatę na rowery, hulajnogi i wózki. Obiekt, poza podstawowymi instalacjami został wyposażony w wentylację oraz klimatyzację, urządzenia dźwigowe (winda osobowa oraz winda towarowa – na potrzeby technologii kuchni), monitoring oraz instalację alarmową. Na chwilę obecną, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 9, w obiekcie funkcjonują 4 oddziały PM9 i 4 oddziały PM11.

- **Przedszkole Miejskie nr 14:**

- W ramach remontów wykonano miejscową wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej.

- **Żłobek Miejski nr 1:**

- W ramach remontów wykonano miejscową wymianę pionu kanalizacji sanitarnej, który uległ awarii.

- **Żłobek Miejski nr 3:**

- W ramach udzielonych gwarancji pod koniec sierpnia oraz na początku września przeprowadzono prace związane całkowitą wymianą nawierzchni istniejącego placu zabaw w technologii bezspoinowej.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Karol Chlebiński Przewodniczący Rady Miasta
3. a/a