

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, dnia 17 września 2025 r.



Pani Agnieszka Kostera
Przewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miasta Pruszkowa

Dotyczy: Informacji Prezydenta Miasta Pruszkowa dotyczącej stanu realizacji i remontów w placówkach oświatowych i żłobkach, w tym remontów wakacyjnych. Podsumowanie realizacji inwestycji i remontów za I półrocze.

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Przewodniczącej na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszkowa, które odbędzie się w dniu 22 września 2025 roku o godzinie 17:30 w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Pruszkowie, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Plany inwestycyjne:

- **Żłobek Miejski nr 1:**
 - Zrealizowano zadanie pn. „Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim nr 1”. Koszt inwestycji wyniósł 147 993,60 zł.
- **Przedszkole Miejskie nr 9:**
 - Zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie” jest w trakcie realizacji, obecnie prowadzone są prace budowlano-wykończeniowe wewnątrz budynku, roboty elewacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Zakończenie prac planuje się w II połowie 2026 r. Wartość inwestycji wynosi 20 827 997,10 zł, z czego 17 703 797,53 zł jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- **Szkoła Podstawowa nr 2:**
 - Zadanie pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna” jest w trakcie realizacji. Obecnie podpisano umowę na wykonanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. Zakończenie prac planuje się w IV kwartale 2025 r.

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 88 88

- **Szkoła Podstawowa nr 4:**
 - Zadanie pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala” jest w trakcie realizacji. Obecnie realizowane są roboty budowlane związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych znajdujących się pod płytą boiska piłkarskiego, prace związane z osadzeniem tulei pod montaż słupków do piłkochwyków oraz prace związane z wymianą ogrodzenia. Zrealizowano roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano w częściowym zakresie podbudowę boisk sportowych oraz uziomy dla słupów oświetleniowych. Na ww. zadanie pozyskano, dofinansowanie w kwocie 1 623 600,00 zł z programu „Sportowa Polska – Edycja 2024”. Wartość inwestycji wynosi 4 167 786,26 zł.
- **Szkoła Podstawowa nr 8:**
 - Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8” jest w trakcie realizacji. Obecnie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swoim zakresem w szczególności wymianę oświetlenia na LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakończenie prac planuje się w III kwartale 2025 r.
 - Zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Szkoła na dwóch kołach – wiatra rowerowa” jest w trakcie realizacji.
- **Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej:**
 - W ramach zadania zrealizowano koncepcję rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. Obecnie, trwają prace przygotowawcze związane z uruchomieniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- **Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki:**
 - Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego na analizę możliwości rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki.
- **Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej:**
 - Obecnie trwają prace nad opracowywaniem koncepcji rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.
- **Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy:**
 - Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakończenie prac planuje się w IV kwartale 2025 r.



- **Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem:**
 - Obecnie opracowywany jest Program Funkcjonalno - Użytkowy w celu przygotowania postępowania przetargowego na realizację zadania w latach 2026-2027, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Plany remontowe:

- **Żłobek Miejski nr 3:**
 - Zrealizowano prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni placów zabaw w miejscach istniejących utwardzeń. Koszt wykonanych prac wyniósł 65 128,50 zł.
- **Przedszkole Miejskie nr 3:**
 - Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie miejscowej naprawy elewacji, częściowej naprawy dachu oraz uszczelnieniem niektórych kominów, wymianą wyłazu dachowego, wymianą płyt tarasowych, naprawą posadzki wejścia głównego, usunięciem zarysowań łącznika budynku oraz wykonaniem podbicia fundamentów ściany północnej łącznika. Po przeprowadzonej analizie, stwierdzono, że z uwagi na szeroki zakres niezbędnych do wykonania robót, które przewyższają swoim zakresem pierwotne założenia, prace remontowe zostały zaplanowane na przyszły rok.
- **Przedszkole Miejskie nr 5:**
 - Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie cyklinowania i lakierowania posadzek w 3 salach zajęć, naprawą spękań ścian oraz ich malowania.
Na chwilę obecną wstrzymano się z realizacją prac.
- **Przedszkole Miejskie nr 12:**
 - Wykonano prace remontowe związane z wymianą płytek na schodach wejściowych, wymianą stolarki drzwiowej wejściowej oraz wymianą wyłazu dachowego. Koszt wykonanych prac wyniósł 33 970,39 zł.
- **Przedszkole Miejskie nr 14:**
 - Po przeprowadzonej wizji na terenie Przedszkola, stwierdzono, że zakres niezbędnych do wykonania prac, przewyższa początkowe założenia i wymaga

dogłębnej analizy i zmiany zakresu prac projektowych. Realizację prac przewidziano na 2026 r.

- **Przedszkole Miejskie nr 2:**

- Przeprowadzono prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w piwnicy z uwagi na występowanie awarii i zwarć zagrażających bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Koszt wykonanych prac wyniósł 58 453,08 zł.

- **Szkoła Podstawowa nr 1:**

- Przeprowadzono prace, związane z wykonaniem remontu koryta odwadniającego z membrany PCV wraz z wymianą rur spustowych o zwiększonej średnicy, celem poprawy odprowadzenia wód opadowych. Koszt wykonanych prac wyniósł 115 998,45 zł.

- **Szkoła Podstawowa nr 4:**

- Z uwagi na realizowaną inwestycję związaną z przebudową obiektów sportowych na terenie Szkoły, remont schodów zewnętrznych został zaplanowany na przyszły rok.

- **Szkoła Podstawowa nr 5:**

- Przeprowadzono prace remontowe związane z wymianą systemu zawieszenia oraz siatek piłkochwyków boiska do piłki nożnej. Koszt wykonanych prac wyniósł 11 048,55 zł.

- **Szkoła Podstawowa nr 6:**

- Przeprowadzono prace remontowe związane z naprawą pokrycia dachowego w układzie dachu dwuspadowego, pokrytego papą termozgrzewalną oraz modernizację toalety na I piętrze. Koszt wykonanych prac wyniósł 261 836,71 zł.
- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie:
 - nowej nawierzchni wraz z naprawą/wymianą podbudowy bieżni, wartość zakresu prac wg. Kosztorysu wynosi 330 251,85 zł;
 - nowej nawierzchni wraz z naprawą/wymianą podbudowy boiska sportowego, wartość zakresu prac wg. Kosztorysu wynosi 884 164,12 zł;
 - nowej nawierzchni wraz z naprawą/wymianą podbudowy placu zabaw, wartość zakresu prac wg. Kosztorysu wynosi 172 640,81 zł.



- **Szkoła Podstawowa nr 9:**
 - Przeprowadzono prace remontowe związane z wymianą istniejącego oświetlenia hali sportowej oraz wymianą istniejącej kotary grodzącej halę na nową. Wartość zakresu wykonanych prac wyniosła 41 820,00 zł.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

Michał Landowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Karol Chlebiński Przewodniczący Rady Miasta
3. a/a