

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
500			Handel	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	
			Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Pańskiej w Pruszkowie.	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,13%	zadanie zakończone
600			Transport i łączność	29 803 388,38	29 059 395,20	97,50%	38,15%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	72 324,00	36,16%	0,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 324,00	72,32%	0,09%	
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej	100 000,00	72 324,00	72,32%	0,09%	odstępiono od realizacji zadania z powodu braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę po zmianie właściciela działki budowlanej ze Skarbu Państwa na osobę prywatną
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.05.2020 nr XXIII.238.2020
	60016		Drogi publiczne gminne	29 598 388,38	28 982 520,20	97,92%	38,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 980,49	26 893 090,93	98,25%	35,30%	
			Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie	2 083 000,00	2 029 033,36	97,41%	2,66%	zadanie zakończone, zadanie dofinansowa z Rządowego Funduszu Polski Ład
			Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,11%	> opracowano projekt ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Żbikówki od ul. Rusałki do ul. Długosza/Jarzynowej, w opracowaniu: > projekt chodnika wzdłuż rz. Żbikówki od ul. Rysiej do ul. Granitowej - zakończenie IV kw. 2024 > projekt chodnika wzdłuż torów WKD od ul. Kraszewskiego do Al. Armii Krajowej oraz > projekt chodnika wzdłuż torów WKD na wysokości Szpitala Tworowskiego, zakończenie II kw. 2024
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	531 350,00	515 001,71	96,92%	0,68%	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE.
			Budowa ul. Batalionu Parasol	214 901,25	211 744,50	98,53%	0,28%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2024
			Budowa ul. Cicheckiego	115 500,00	115 497,00	100,00%	0,15%	opracowano projekt
			Budowa ul. Błękitnej	123 000,00	117 096,00	95,20%	0,15%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa ul. Pasażerskiej	1 055 000,00	1 054 194,65	99,92%	1,38%	zadanie zakończone
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	4 458 217,45	4 457 374,65	99,98%	5,85%	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład oraz z rządowej rezerwy Premiera RP, zakończenie II kw. 2024
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	600 865,67	596 550,00	99,28%	0,78%	w realizacji budowa kanalizacji deszczowej, zakończenie IV kw. 2025

			Budowa ul. Kościuszki	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,12%	pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę etapu II
			Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	5 039 210,41	4 912 307,40	97,48%	6,45%	zrealizowano budowę ul. Elektrycznej i Nowożytniejskiej na odc. od ul. Promyka do ul. 3-go Maja, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na odc. od ul. 3Maja do Jaronia Kowalskiego zakończenie IV kw. 2024, wykonano nasadzenia zieleni na odc. od ul. 3 Maja do ul. Poznańskiej
			Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	100 000,00	84 870,00	84,87%	0,11%	opracowano projekt budowy ul. Południowej wraz z rondem przy wyjeździe z tunelu pod torami PKP w śladzie ul. Działkowej
			Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	134 901,25	125 644,50	93,14%	0,16%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2024
			Budowa ul. Willowej	55 000,00	53 136,00	96,61%	0,07%	projekt w opracowaniu, zakończenie III kw. 2024
			Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej	217 892,20	201 892,20	92,66%	0,27%	opracowano projekt
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	18 610,00	13 924,84	74,82%	0,02%	zadanie zakończone, zadanie dofinansowane ze środków UE
			Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	11 914 472,76	11 914 383,84	100,00%	15,64%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie II kw. 2024, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Gminą Piastów i PKP, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zapłata dla wykonawcy przez PKP - refundacja po upływie okresu gwarancji
			Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej	95 000,00	36 097,79	38,00%	0,05%	opracowano projekt uzupełniający na budowę dodatkowych miejsc postojowych
			Przebudowa nawierzchni ul. Małwy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	opracowano dokumentację projektową
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	40 000,00	4 500,00	11,25%	0,01%	zadanie realizowane w części
			Rozbudowa ul. Parkowej	60 000,00	52 275,00	87,13%	0,07%	opracowano dokumentację projektową
			Rozbudowa ul. Sobieskiego	85 000,00	78 105,00	91,89%	0,10%	opracowano dokumentację projektową
			Rozbudowa ul. Wierzbowej	40 000,00	33 825,00	84,56%	0,04%	opracowano dokumentację projektową
			Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZIT Pruszkowiancy	58 400,00	58 400,00	100,00%	0,08%	opracowano dokumentację projektową
			Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej	49 999,50	49 999,50	100,00%	0,07%	projekt w opracowaniu, zakończenie I kw. 2024
			Budowa Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - Etap III - Projekt - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach połud. Zach. Części warszawskiego Obszaru Funkcyjnego	10 100,00	6 677,99	66,12%	0,01%	zadanie zakończone w roku 2022 obejmuje budowę ścieżek rowerowych w ulicach: Zdziarska, Słonecznikowa, Groblowa, Działkowa
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 687,89	2 046 709,27	93,68%	2,69%	
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2 079 233,49	1 941 254,87	93,36%	2,55%	zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy z innymi JST, dofinansowane ze środków UE
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	105 454,40	105 454,40	100,00%	0,14%	zadanie zakończone, zadanie dofinansowane ze środków UE
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	42 720,00	42 720,00	100,00%	0,06%	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	42 720,00	42 720,00	100,00%	0,06%	zadanie zakończone
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	4 551,00	91,02%	0,01%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 551,00	91,02%	0,01%	
			Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa .	5 000,00	4 551,00	91,02%	0,01%	zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 344 485,93	3 301 647,15	98,72%	4,33%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,31%	
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,31%	zadanie zrealizowane
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	2,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	2,71%	
			Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	2,71%	zadanie zrealizowane
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,31%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,31%	
			Nabycie udziałów TBS - Zieleni Miejska	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,31%	zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna	4 157 490,29	3 970 760,59	95,51%	5,21%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 157 490,29	3 970 760,59	95,51%	5,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 517,24	183 898,28	81,55%	0,24%	
			Modernizacja infrastruktury serwerowni	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zarządzanie projektem	18 517,24	5 918,30	31,96%	0,01%	zadanie zrealizowano w części
			Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa systemu parkingowego na terenie Urzędu Miasta Pruszkowa.	120 000,00	117 979,99	98,32%	0,15%	zadanie zrealizowane
			Zakup klimatyzatora	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dostawa i instalacja automatycznego depozytora kluczy oraz wdrożenie i szkolenie w zakresie jego obsługi	60 000,00	59 999,99	100,00%	0,08%	zadanie zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 832,30	2 464 937,29	94,45%	3,24%	
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zarządzanie projektem	125 166,94	8 954,03	7,15%	0,01%	zadanie zrealizowano w części
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla rodzin byłych pracowników PGR	90 450,00	61 770,60	68,29%	0,08%	zadanie zrealizowano w części
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	2 394 215,36	2 394 212,66	100,00%	3,14%	zadanie zrealizowane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 140,75	1 302 140,47	100,00%	1,71%	
			Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 302 140,75	1 302 140,47	100,00%	1,71%	zadanie zrealizowane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 784,55	98,92%	0,03%	
			Wyposażenie budynku UM i USC	20 000,00	19 784,55	98,92%	0,03%	zadanie zrealizowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 100,00	642 471,49	98,37%	0,84%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	180 000,00	94,74%	0,24%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	180 000,00	94,74%	0,24%	
			Zakup 2 radiowozów (1 nieoznakowanego z "segmentu C" i oznakowanego typu SUV) dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,24%	zadanie zrealizowane
			Zakup sprzętu kulturalno-oświatowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%	
			Modernizacja istniejących pomieszczeń pod salę edukacyjną "Ognik"	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%	zadanie zrealizowane
	75416		Straż gminna (miejaska)	363 100,00	362 471,49	99,83%	0,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	42 881,49	99,96%	0,06%	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	42 900,00	42 881,49	99,96%	0,06%	zadanie zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 200,00	319 590,00	99,81%	0,42%	
			Zakup elektrycznych rowerów patrolowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	zadanie zrealizowano
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	4 200,00	3 590,00	85,48%	0,00%	zadanie zrealizowano
			Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	296 000,00	296 000,00	100,00%	0,39%	zadanie zrealizowano
801			Oświata i wychowanie	21 083 826,91	19 425 136,46	92,13%	25,50%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 320 342,41	16 824 965,84	91,84%	22,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 953 525,00	16 622 693,44	92,59%	21,82%	
			Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowe nr 1 przy ul. Topolowej 10.	40 535,00	40 535,00	100,00%	0,05%	opracowano projekt
			Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	17 912 990,00	16 582 158,44	92,57%	21,77%	zadanie w trakcie realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie II kw. 2024
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 964,50	161 817,92	0,00%	0,21%	
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	225 964,50	161 817,92	0,00%	0,21%	zadanie zrealizowano
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 852,91	40 454,48	28,72%	0,05%	
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	140 852,91	40 454,48	28,72%	0,05%	zadanie zrealizowano
	80104		Przedszkola	2 180 100,00	2 152 086,12	98,72%	2,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 100,00	2 152 086,12	98,72%	2,83%	
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubała.	1 990 000,00	1 977 027,67	99,35%	2,60%	zadanie w realizacji, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, zakończenie III kw. 2024; w opracowaniu projekt budowy przedszkola zastępczego na terenie PM nr 6 - zakończenie II kw. 2024
			Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zabezpieczono środki na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	175 100,00	175 058,45	99,98%	0,23%	opracowano projekt
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,03%	
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 5	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,03%	zadanie zrealizowano
	80195		Pozostała działalność	563 394,50	428 094,50	75,98%	0,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,16	104 549,16	43,59%	0,14%	
			Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubała	135 300,00	0,00	0,00%	0,00%	zadanie projektowe w trakcie realizacji, zakończenie II kw. 2024
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	104 549,16	104 549,16	100,00%	0,14%	zadanie zrealizowano
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 545,34	323 545,34	100,00%	0,42%	
			Projekt "Pruszków - miejsce bezpieczne dla pieszych"	323 545,34	323 545,34	100,00%	0,42%	zadanie zrealizowano

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,01	0,00	0,00%	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	53 500,01	0,00	0,00%	0,00%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,01	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	42 800,01	0,00	0,00%	0,00%	zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowanych
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych E-Opieka	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%	zmiana związana ze zmianą wydatków kwalifikowanych
855			Rodzina	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala	100 000,00	91 020,00	91,02%	0,12%	opracowano projekt
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 548 558,39	18 272 101,67	98,51%	23,99%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 800,00	1 103 949,17	89,04%	1,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 800,00	1 103 949,17	89,04%	1,45%	
			Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29.	144 800,00	132 003,17	91,16%	0,17%	zadanie zakończone
			Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	499 380,00	99,88%	0,66%	zadanie w realizacji, zakończenie II kw. 2025
			Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	400 000,00	398 520,00	99,63%	0,52%	zadanie w realizacji, zakończenie II kw. 2025
			Wodociąg w ul. Magazynowej	50 000,00	14 760,00	29,52%	0,02%	opracowano projekt
			Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej	95 000,00	38 130,00	40,14%	0,05%	projekt w opracowaniu, zakończenie II kw. 2024
			Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	50 000,00	21 156,00	42,31%	0,03%	opracowano projekt
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 425 383,23	16 379 888,18	99,72%	21,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 333,98	466 992,79	91,69%	0,61%	
			Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	159 734,04	146 724,01	91,86%	0,19%	zadanie w trakcie realizacji
			Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 (B.O.)	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,16%	zadanie w trakcie realizacji
			Przepis na udaną zabawę, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (B.O.)	109 599,94	109 599,94	100,00%	0,14%	zadanie w trakcie realizacji
			Strefa Malucha na skwerze przy ul. Długosza (B.O.)	120 000,00	90 668,84	75,56%	0,12%	zadanie w trakcie realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966 607,23	9 963 926,42	99,97%	13,08%	
			Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie etap II	9 966 607,23	9 963 926,42	99,97%	13,08%	zadanie w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 442,02	5 948 968,97	99,99%	7,81%	
			Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie etap II	5 949 442,02	5 948 968,97	99,99%	7,81%	zadanie w trakcie realizacji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 100,00	373 154,10	81,46%	0,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 100,00	373 154,10	81,46%	0,49%	
			Budowa oświetlenia ulicy Długosza	105 000,00	103 046,10	98,14%	0,14%	zadanie zakończone
			Modernizacja instalacji elektrycznej parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza	50 000,00	46 740,00	93,48%	0,06%	zadanie zakończone

			Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	120 540,00	60,27%	0,16%	opracowano dokumentację projektową
			Nowe oświetlenie na placu na Ostoi (BO)	103 100,00	102 828,00	99,74%	0,13%	zadanie zakończone
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 275,16	371 046,04	98,87%	0,49%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 275,16	371 046,04	98,87%	0,49%	
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	58 000,00	56 752,32	97,85%	0,07%	zadanie w trakcie realizacji
			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	317 275,16	314 293,72	99,06%	0,41%	zadanie w trakcie realizacji
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	44 064,18	88,13%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 064,18	88,13%	0,06%	
			Doposażenie parkingów P&R	50 000,00	44 064,18	88,13%	0,06%	zadanie zakończone
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	
	92195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,58%	zadanie zakończone
926			Kultura fizyczna	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	
			Tęqball w Parku Anielin (BO)	120 000,00	114 500,00	95,42%	0,15%	zadanie zakończone
Razem				79 164 349,91	76 176 662,56	96,23%	100,00%	