

Informacja na Komisję Gospodarki Komunalnej i Finansów w dniu 17.12.2024r.

Szczegółowa informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji rozpoczętych w 2024r.

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza

W dniu 02.05.2024r. podpisana została umowa na modernizację placu zabaw, utworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci.

Celem modernizacji placu zabaw było przede wszystkim dostosowanie wyposażenia do potrzeb dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności nie wykluczając przy tym użytkowania placu przez dzieci sprawne. Dobór urządzeń był przemyślany tak aby cały obiekt spełniał funkcję integracyjnego placu zabaw.

W ramach modernizacji placu zabaw wykonane zostały następujące prace:

- demontaż wyposażenia, ogrodzenia i nawierzchni
- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej oraz nowych alejek
- montaż urządzeń integracyjnych oraz elementów małej architektury
- budowa ogrodzenia
- sadzenie krzewów i bylin, renowacja trawnika

Poprzez wymianę urządzeń na urządzenia integracyjne z placu zabaw mogą korzystać wszystkie dzieci. Zużyta, nierówna nawierzchnia placu została wymieniona na nawierzchnię poliuretanową o odpowiedniej grubości w celu właściwej amortyzacji i ochrony w przypadku upadku. Dojścia na plac zabaw zostały poszerzone i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych bez jakichkolwiek progów i ograniczeń z odpowiednim oznakowaniem. Ponadto dla osób niedowidzących zamontowana została tablica informacyjna oraz tablica edukacyjna w języku Braille'a, a nasadzona roślinność będzie oddziaływać na zmysł wzroku i zapachu.

Całkowita wartość prac zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą wybranym zgodnie z przeprowadzoną procedurą to 718 566zł brutto.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 535 069,68zł

2. Wymiana nawierzchni boiska przy ul. Latter

Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 16 października 2024r. Zakres prac obejmował:

- wykonanie koryta
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- ustawienie obrzeży
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie warstwy podkładowej
- wykonanie warstwy użytkowej SBR 11mm wraz z natryskiem EPDM 2mm
- malowanie linii farbą chlorokauczkową
- uporządkowanie terenu

Modernizacja boiska miała na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dla korzystających z tego obiektu poprzez wymianę nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową.

Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniosła 359 160zł brutto

Prace zostaną wykonane i odebrane w bieżącym miesiącu

3. Realizacja Budżetów Obywatelskich

3.1. Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Bąki

Zakres prac obejmował: uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni mineralnej, montaż elementów małej architektury (stół do piłkarzyków, stół do ping ponga, stół do szachów, 3 ławki i kosz na śmieci), nasadzenie krzewów, rekultywacja terenu i wykonanie trawników o pow. ok. 1000m².

Wartość prac wraz z dokumentacją projektową wyniosła 118 375,20zł brutto. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.

3.2. Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie"

Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 24.10.2024r.

Zakres prac obejmował między innymi wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz montaż elementów małej architektury (zestaw dwuwieżowy ze zjeżdżalnią, bujak pojedynczy, bujak podwójny, tablica informacyjna, panele ogrodzeniowe wraz z furtką).

Wartość prac wraz z dokumentacją projektową wyniosła 132 275zł brutto.

Prace zostaną wykonane i odebrane w bieżącym miesiącu.

3.3.Plac Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku Miejskim nr 1

Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 24.10.2024r

Zakres prac obejmował między innymi przesunięcie fragmentu istniejącego ogrodzenia, przesunięcie istniejących urządzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury (urządzenia zabawowe tj. lokomotywa, wagonik, 2szt., domek edukacyjny 2szt., piaskownica, ławki 2szt., kosze 3szt., tablica informacyjna), montaż paneli ogrodzeniowych wraz z furtką oraz założenie nawierzchni trawiastej wraz z przygotowaniem terenu.

Wartość prac wraz z dokumentacją projektową wyniosła 109 500zł brutto.

Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.

3.4.Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie

Zakres prac obejmował montaż elementów małej architektury – urządzenia edukacyjne: zegar słoneczny, rury deszczowe, tablica magnetyczna z kulodromem, ściana do pisania.

Wartość prac wraz z dokumentacją projektową wyniosła 76 610zł brutto. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.

3.5.Wspólna zabawa to podstawa – przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2

Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 13.11.2024r.

Zakres prac obejmuje między innymi demontaż części nawierzchni poliuretanowej, demontaż urządzenia, przeniesienie istniejącego stołu z ławkami, wykonanie nawierzchni piaskowej, montaż elementów małej architektury(zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, stołek obrotowy, huśtawka wagowa, tablica informacyjna) oraz prace remontowe – konserwacyjne (wymiana kapsli, zabezpieczenie ostrych krawędzi istniejących urządzeń, wymiana desek w istniejących ławkach)

W dniu 28 listopada br wpłynęło pismo od Wykonawcy w sprawie przesunięcia terminu realizacji robót do 30.04.2025r. z uwagi na opóźnienia w dostawie zamówionego wyposażenia.

Wobec powyższego zadanie zostanie wpisane w katalog zadań, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2024. Wydatkowanie środków za realizację inwestycji będzie ze środków niewygasających w 2025r do 31.05.2025r.

Wartość prac razem z dokumentacją projektową wynosi 137 608,71zł brutto.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA


Dorota Kossakowska